



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS
PUBLICAS DE MEZQUITIC**

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-MUNICIPAL

F III



PROGRAMA: 07 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA SUB- PROGRAMA: 07241 CONSTRUCCION
 DEPENDENCIA EJECUTORA AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC SUB-REGION _____
 ACCION: CONSTRUCCION MUNICIPIO MEZQUITIC
 SUB-ACION: LOCALIDAD MEZQUITIC

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRES EN CANCHAS DEPORTIVAS EN LAS PRIMARIAS URB. No. 620 MANUEL LOPEZ COTILLA Y ESC. FED. CRISTOBAL COLON
 COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION \$1,881,977.78 INV. EJERCIDA AL 31/XII/2015 \$1,881,977.78
 LUGAR MEZQUITIC

**INVERSION 2015
(MILES DE PESOS)**

CDS

FEDERAL	ESTATAL
BENEF.	CREDITO
MUNICIPAL	
A) SUMA:	<u>\$1,881,977.78</u>

DIRECTA

ESTATAL	MUNICIPAL
BENEF.	OTROS
B) SUMA:	
A + B = TOTAL	<u>\$1,881,977.78</u>

METAS

UNIDAD DE MEDIDA	<u>M2</u>	CANTIDAD TOTAL DEL PROYECTO	<u>546.00</u>
		CANTIDAD TOTAL DEL AÑO	<u>546.00</u>
AVANCE FISICO ALCANZADO AL 31/XII/2015	<u>100</u>	% INICIO	<u>26 de Mayo del 2015</u>
AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/XII/2015	<u>100</u>	% TERMINACION	<u>23 de Agosto del 2015</u>
BENEFICIARIOS (No. Y TIPO)		<u>1235 Personas</u>	
No. DE JORNALES A GENERAR	<u>288</u>	FORMA DE EJECUCION	<u>CONTRATO</u>
TIPO DE OBRA			
NUEVA	<u>XXXXX</u>	AMPLIACION	
REHABILITACION		COMPLEMENTARIA	

DESCRIPCION DEL PROYECTO

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO, ZAPATA AISLADA, DADO DE CONCRETO, RELLENO DE MATERIAL, SUM. Y COL. DE PLACA DE ACERO 3/8" DE 40 X 40 CM, SUM. Y COL. DE COLUMNA DE ACERO ESTRUCTURAL, SUM. Y COL. DE MONTEN DE 10", ELAB. Y COL. DE CANALETA PLUVIAL, BAJANTE, SUM. Y COL. DE LAMINA ZINTRO CAL. 24 DE 6.10M DE LARGO.