



DIRECCION GENERAL DE OBRAS
PUBLICAS DE MEZQUITIC



FIII

PROGRAMA: **04 PAVIMENTOS** SUB- PROGRAMA: _____
 DEPENDENCIA EJECUTORA **H. AYUNTAMIENTO** SUB-REGION _____
 ACCION: **CONSTRUCCION** MUNICIPIO **MEZQUITIC** _____
 SUB-ACION: LOCALIDAD **NUEVA COLONIA** _____

EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA _____
 COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION **4'048,295.36** INV. EJERCIDA AL 31/XII/2015 **4'048,295.36**
 LUGAR **NUEVA COLONIA**

**INVERSION 2015
(MILES DE PESOS)**

CDS

FEDERAL	_____	ESTATAL	_____
BENEF.	_____	CREDITO	_____
MUNICIPAL	_____		
A) SUMA:		4'048,295.36	

DIRECTA

ESTATAL	_____	MUNICIPAL	_____
BENEF.	_____	OTROS	_____
B) SUMA:			
A + B = TOTAL		4'048,295.36	

METAS

UNIDAD DE MEDIDA	M2	CANTIDAD TOTAL DEL PROYECTO	3021.73
		CANTIDAD TOTAL DEL AÑO	3021.73
AVANCE FISICO ALCANZADO AL 31/XII/2015	100	% INICIO	9 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/XII/2015	100	% TERMINACION	28 DE NOVIEMBRE DEL 2015
BENEFICIARIOS (No. Y TIPO)			600
No. DE JORNALES A GENERAR	1200	FORMA DE EJECUCION	CONTRATO
TIPO DE OBRA			
NUEVA	XXXXX	AMPLIACION	_____
REHABILITACION	_____	COMPLEMENTARIA	_____

DESCRIPCION DEL PROYECTO

TRAZO Y NICELACION DEL TERRENO, APERTURA DE CAJA CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL "B"
AFINCION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL, ACARREOS DE ATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
CONFORMACION DE CAPADE SUBRASANTE COMPACTA AL 100%, EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO
DE 15 CM DE ESPESOR, ELABORACION DE GUARNICIONES Y DENTELLONES CN CONCRETO DE
F'C=200 G/CM2